

30.06.2020 жылға арналған субъектімен инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалу барысы жайлы / инвестициялық бағдарламаның (жобаның)* орындалуы туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты

"Үлбі металлургиялық зауыты" жылу энергиясын беру және белу

табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарлама (жоба) кіммен бекітілді (күні, бұйрық нөмірі)

№ р/т	Қаржыландыру көзі тұрғысындағы инвестициялық бағдарламаның (жобаның) жүзеге асырылуы туралы ақпарат, мың.тенге																		
	Іс-шаралар ағауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткі	Заттай көрсеткіштер көлемі		Инвестициялық бағдарлама (жоба) сомасы, мың.тенге		Меншікті қаражат				Қарыз қаражаты				Бюджеттік қаражат		Реттелмелі (өзге) қызмет		
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	ТК-212 бастап ТК-211 дейін жылу жүйесін күрделі жөндеу (2 кезек)	шк	0,155		17 617 мың.тенге, соның ішінде, өзге тұтынушылар бойынша 1460 мың.тенге		17 617 мың.тенге, соның ішінде, өзге тұтынушылар бойынша 1460 мың.тенге			-									
3	ТК-18 бастап ТК-97 дейін (488 ғимарат) жылу жүйесі мен су құбырының жылу оқшаулағышын және жылжымалы тіректерін ауыстыру		0,6		20 827 мың.тенге, соның ішінде, өзге тұтынушылар бойынша 1727 мың.тенге		20 827 мың.тенге, соның ішінде, өзге тұтынушылар бойынша 1727 мың.тенге												
	Барлығы:		0,755		38 444 мың.тенге, өзге тұтынушылар бойынша 3 187 мың.тенге		38 444 мың.тенге, өзге тұтынушылар бойынша 3 187 мың.тенге												

Техникалық дайындық жөніндегі директоры

Оржанов А.С.

орынд. Месова М.

(Т.А.Ә.),

қолы

күні